

**Монрепо**

МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК ПАРК МОНРЕПО

КОМИТЕТ ПО СОХРАНЕНИЮ  
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ  
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Государственное бюджетное учреждение  
культуры

Ленинградской области

**«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИСТОРИКО-  
АРХИТЕКТУРНЫЙ И ПРИРОДНЫЙ  
МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК «ПАРК МОНРЕПО»  
(ГБУК ЛО «ГИАПМЗ «Парк Монрепо»)**

Почтовый адрес: парк Монрепо, д.1,  
г. Выборг, Ленинградская область, 188800

Тел/факс: 8 (813 78) 2-59-97; 2-05-39

E – mail: [park-monrepo@yandex.ru](mailto:park-monrepo@yandex.ru)

[www.parkmonrepos.org](http://www.parkmonrepos.org)

24.01.2025 № б/н

Руководителям обществ,  
предприятий и учреждений,  
индивидуальным предпринимателям.

Запрос предоставлений ценовой информации.

Уважаемые подрядчики!

Государственное бюджетное учреждение культуры Ленинградской области «Государственный историко-архитектурный и природный музей-заповедник «Парк Монрепо», именуемое в дальнейшем Учреждение, планирует осуществление закупки на поставку и сборку временного сооружения «Сборно-разборный модуль под сувенирный магазин с навесом» в соответствии с уставной деятельностью ГБУК ЛО «ГИАПМЗ «Парк Монрепо» на 2025 годы:

В целях исполнения требований Федерального закона от 18 июля 2011 года №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» прошу **в срок до 31.03.2025 года** направить на адрес электронной почты **park-monrepo@yandex.ru** предложения условий и цены согласно Технического задания (Приложение №1):

Срок выполнения работ: **50 рабочих дней с даты подписания Договора**

Форма, срок и условия оплаты: оплата производится в рублях РФ безналичным расчетом на основании выставленных счетов, в течение 7 (Семи) банковских дней с момента подписания акта выполненных работ.

Источник финансирования: средства от иной, приносящей доход деятельности.

Ответы на настоящий запрос должны однозначно определять цену единицы товара, работ, услуг и общую цену на условиях, указанных в настоящем запросе, срок действия предлагаемой цены, расчёт такой цены с целью предупреждения намеренного завышения или занижения цен товаров, работ, услуг.

Сведения об ответственном должностном лице, осуществляющем сбор ценовой информации: контрактный управляющий Учреждения ГБУК ЛО «ГИАПМЗ «Парк Монрепо» Иванова Вероника Алексеевна, номер телефона 8-813-78-2-05-39.

Проведение настоящей процедуры сбора ценовой информации не влечёт за собой возникновение каких-либо обязательств Учреждения.

Контрактный управляющий

Иванова В.А

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**  
на поставку и сборку временного сооружения  
«Сборно-разборный модуль под сувенирный магазин с навесом»

<b>Заказчик</b>	ГБУК ЛО "ГИАПМЗ "Парк Монрепо"
<b>Наименование объекта</b>	Сборно-разборный модуль под сувенирный магазин с навесом
<b>Адрес объекта</b>	188800, Ленинградская область, Выборгский район, город Выборг, парк Монрепо, д. 1 (территория разворотной площадки)
<b>Виды работ:</b>	<p>1. Этап 1: разработка грунта, закупка и размещение блоков опорных с привязкой к существующей местности под установку сборно-разборного модуля.</p> <p>2. Этап 2: сборка и установка конструкции каркаса с установкой металлической обвязки в проемах.</p> <p>3. Этап 3: сборка и утепление стеновых блоков, установка декоративных элементов фасада, установка оконных и дверных конструкций, укрытие кровли. Сборка инженерных систем и сетей, включая подготовку под установку оконечного оборудования (электроснабжение, отопление, кондиционирование, пожарная безопасность, видеонаблюдение, слаботочные сети).</p> <p>4. Этап 4: отделка внутреннего контура модуля (сборка отделочных деревянных конструкций, окраска, монтаж напольного покрытия). Установка оконечного инженерного оборудования, расстановка мебели.</p>
<b>Условия оплаты:</b>	Аванс за 1 и 2 этапы - 70% от стоимости 1 и 2 этапов, оплата 30% производится после сдачи работ по этапам. Аванс за 3 и 4 этапы - 70% от стоимости 3 и 4 этапов, оплата 30% производится после сдачи работ по заданиям. 3 и 4 этапы следуют после выполнения 1 и 2 этапов.
<b>Исходно-разрешительная документация предоставляема</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- технические данные по подключению к инженерным сетям;</li> <li>- комплект документации: архитектурные решения, конструктивные решения, инженерные решения (шифры: 06-ИП-24-АР, 06-ИП-24-КМ, 06-ИП-24-ИОС, 06-ИП-24-ТХ), спецификация, расчет нагрузок</li> </ul>

<b>Заказчиком</b>	электрической сети.
<b>Сроки поставки</b>	50 рабочих дней с даты заключения договора
<b>Тип конструкции модуля</b>	Сборно-разборный
<b>Набор помещений</b>	Предусмотрен следующий состав помещений: - помещение для осуществления торговли - помещение для персонала - открытый навес для ожидания транспорта туристами (примыкает к строению, со стороны лесной зоны и глухо зашит).
<b>Площадь и этажность модуля</b>	Этажность – 1 этаж Площадь конструкции - 85,25 м <sup>2</sup> Площадь внутренних помещений - 49,9 м <sup>2</sup> Строительный объем конструкции - 217,2 м <sup>3</sup>
<b>Требования к подготовке основания</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. В качестве основания для опирания модуля, использовать бетонные блоки в соответствии с указаниями в проекте.</li> <li>2. Перед началом работ произвести выемку грунта и разрушением валунов при необходимости, укрепить основания под устанавливаемыми бетонными блоками.</li> </ol>
<b>Требования к отделочным материалам внутри и снаружи модуля</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. В качестве основного отделочного материала фасадов - окрашенная скандинавская доска с поднятым ворсом.</li> <li>2. В качестве кровельного материала - профилированный лист с полимерным покрытием толщиной не менее 0,4 мм</li> <li>3. В качестве внутреннего отделочного материала на перегородках, стенах, потолках - строганная окрашенная скандинавская доска.</li> <li>4. Напольное покрытие SPC ламинат Norland Sigrid Superior Flosi класса 43 или аналог по согласованию с заказчиком. В качестве основы пола использовать фанеру 12мм в два слоя в нахлест по швам.</li> <li>5. Плинтуса по полу – рейка деревянная строганная, сухая окрашенная. Цвет окраски согласовать с Заказчиком. Плинтуса (молдинги) по потолку – рейка деревянная строганная, сухая окрашенная. Цвет окраски согласовать с Заказчиком.</li> </ol>
<b>Требования к сборке и поставке</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Оконные заполнения должны соответствовать архитектурной концепции модуля и окрашены снаружи в частично внутри (окрас</li> </ol>

<b>оконных заполнения и входной группы</b>	<p>внутри).</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Витражи В-1 и В-2 должны быть изготовлены из алюминиевого профиля, все остальные витражи и оконные заполнения и ПВХ. Дверные ручки на витраже В-1 должны быть уличного исполнения и установлены вертикально (выполнены из нержавеющей стали, без механизмов), иметь покрытие Low-E цвет Bronze или другой цвет по согласованию с Заказчиком. Высота ручек не менее 300 мм. Витраж В-1 должен быть оборудован замком снаружи, внутри завертка.</li> <li>3. ПВХ конструкции должны быть окрашены (или нанесена заводская пленка в цвет), ширина профиля не менее 70 мм, двухкамерные покрытие Low-E цвет Bronze или другой цвет по согласованию с Заказчиком.</li> <li>4. Тип открытия окон должен соответствовать спецификации (лист 11, 06-ИП-24-АР).</li> <li>5. Сливы, откосы, подоконники реализовать в соответствии с документациями 06-ИП-24-АР и -КМ</li> <li>6. Перед установкой лицевых оконных и дверных конструкций необходимо сделать контрольный замер.</li> </ol>
<b>Тип отопление и требования</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Системы отопления – от электричества.</li> <li>2. Радиаторы отопления электрические. Подключение через розетки в лючках.</li> <li>3. При входе в помещение предусмотреть тепловую завесу. Установить концевой выключатель (или датчик движения).</li> </ol>
<b>Требования к вентиляции модуля</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Вентиляция - естественная при использовании открывающихся створок окон.</li> </ol>
<b>Требования к кондиционированию модуля</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Укомплектовать блоком кондиционирования с 1 внутренним блоком охлаждения и 1 наружным</li> <li>2. Для навесного крепления наружного блока предусмотреть закладные детали.</li> <li>3. Дренажную трубку кондиционера вывести на улицу.</li> </ol>
<b>Водоснабжение и водоотведение</b>	Не предусмотрено
<b>Электрооборудование и электроосвещение модуля</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Обеспечить ввод в здание воздушной линией 4Р 380 В. Подвод линии питания до границы фасада осуществляется Заказчиком.</li> <li>2. Установить щиток электрического питания в помещении для персонала.</li> </ol>

	<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Установить щиток вводной уличный (ввод).</li> <li>4. Установить узел технического учета Счетчик электроэнергии трехфазный однотарифный на DIN-рейку или аналогичный.</li> <li>5. Обеспечить наружное освещение с управлением по датчику освещенности.</li> </ol>
<b>Пожарная безопасность</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Разработать и смонтировать планы эвакуации.</li> <li>2. Установить над /входами выходами световые табло выход «Блик-РП "ВЫХОД" Световой пожарный оповещатель 220в» или аналогичный.</li> <li>3. Установить в помещениях автономные светозвуковые пожарные извещатели.</li> <li>4. Разместить пожарные огнетушители по помещениям в соответствии с действующими нормами.</li> </ol>
<b>Охранное видеонаблюдение</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Установить 4 камеры внутри помещения реализации сувенирной продукции. Предусмотреть запись архива глубиной не менее 5 дней.</li> </ol>
<b>Требования к поставляемому оборудованию</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Обеспечить помещения технологическим оборудованием в соответствии с 06-ИП-24-ИОС и 06-ИП-24-ТХ.</li> </ol>

\* Приложение №1 в виде отдельного файла

\* Приложение №2 в виде отдельного файла