Монрепо
МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК ПАРК МОНРЕПО
КОМИТЕТ ПО СОХРАНЕНИЮ
КУЛЬТУРНОГОНАСЛЕДИЯ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Государственное бюджетное учреждение
культуры
Ленинградской области
«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИСТОРИКО-АРХИТЕКТУРНЫЙ И ПРИРОДНЫЙ МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК «ПАРК МОНРЕПО»
(ГБУК ЛО «ГИАПМЗ «Парк Монрепо»)
Почтовый адрес: парк Монрепо, д.1,
г. Выборг, Ленинградская область, 188800
Тел/факс: 8 (813 78) 2-59-97; 2-05-39
E – mail: park-monrepo@yandex.ru
www.parkmonrepos.org
__14.10.2025___ № ___б/н_____

Руководителям обществ,
предприятий и учреждений,
индивидуальным предпринимателям.

Запрос предоставлений ценовой информации.

Уважаемые подрядчики!

Государственное бюджетное учреждение культуры Ленинградской области «Государственный историко-архитектурный и природный музей-заповедник «Парк Монрепо», именуемое в дальнейшем Учреждение, планирует осуществление закупки на троительство сборно-разборного модуля под гараж для стоянки автомобилей и тракторов по адресу: Ленинградская область, г. Выборг, Монрепо парк, д.1 для нужд ГБУК ЛО «ГИАПМЗ «Парк Монрепо» на 2025-2026 годы путем проведения электронного аукциона:

В целях исполнения требований Федерального закона от 18 июля 2011 года №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» прошу ***в срок до 24.10.2025 года*** направить на адрес электронной почты **park-monrepo@yandex.ru** предложения условий и цены согласно Технического задания (Приложение №1) по форме Спецификации.

Срок выполнения работ: ***50 рабочих дней с даты заключения Договора.***

Форма, срок и условия оплаты: оплата производится в рублях РФ безналичным расчетом на основании выставленных счетов, в течение 7 (Семи) банковских дней с момента подписания акта выполненных работ.

Источник финансирования: средства от иной, приносящей доход деятельности.

Ответы на настоящий запрос должны однозначно определять цену единицы товара, работ, услуг и общую цену на условиях, указанных в настоящем запросе, **срок действия предлагаемой цены**, расчёт такой цены с целью предупреждения намеренного завышения или занижения цен товаров, работ, услуг.

Сведения об ответственном должностном лице, осуществляющем сбор ценовой информации: контрактный управляющий Учреждения ГБУК ЛО «ГИАПМЗ «Парк Монрепо» Иванова Вероника Алексеевна, номер телефона 8-813-78-2-05-39.

Проведение настоящей процедуры сбора ценовой информации не влечёт за собой возникновение каких-либо обязательств Учреждения.

Контрактный управляющий Иванова В.А

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на строительство сборно-разборного модуля под гараж
для стоянки автомобилей и тракторов по адресу: Ленинградская область, г. Выборг, Монрепо парк, д.1

Заказчик	ГБУК ЛО "ГИАПМЗ "Парк Монрепо"
Наименование объекта	Строительство сборно-разборного модуля под гараж для стоянки автомобилей и тракторов по адресу: Ленинградская область, г. Выборг, Монрепо парк, д.1
Адрес объекта	188800, Ленинградская область, Выборгский район, город Выборг, парк Монрепо, д. 1 (площадка для хранения щебня и песка)
Виды работ	1 этап Изготовление металлоконструкций. Покраска металлоконструкций. Монтаж каркаса сборно-разборного модуля. 2 этап Монтаж стеновых и кровельных сэндвич-панелей. Монтаж секционных ворот.
Источник финансирования	Средства от иной, приносящей доход деятельности
Условия оплаты	Аванс за 1 этап - 70% от стоимости этапа, оплата 30% производится после сдачи работ по 1 этапу. Аванс за 2 этап 70% от стоимости этапа, оплата 30% производится после сдачи работ по 2 этапу. Начала работ по 2 этапу допустимо только после сдачи работ по 1 этапу.
Исходно-разрешительная документация предоставляема Заказчиком	- проектная документация: конструктивные решения - подраздел КМ (конструкции металлические)
Сроки выполнения работ	50 рабочих дней с даты заключения договора
Тип конструкции модуля	Сборно-разборный

Набор помещений	Предусмотрен следующий состав помещений: - помещение для стоянки автомобилей и тракторов
Площадь и этажность модуля	Этажность – 1 этаж Площадь конструкции - 120,12 м2 Строительный объем конструкции – 576,57 м3
Требования к конструкции	Каркас образован металлическими колоннами, прогонами и вертикальными связями. Пространственная жесткость каркаса обеспечивается наличием вертикальных связей и диска жесткости образованного сэндвич-панелями покрытия. Крепление элементов каркаса между собой выполняется в виде болтовых соединений. Пространственная жесткость каркаса здания обеспечивается соединением колонн с фундаментами, наличием связей в каркасе. В продольном и поперечном направлениях предусмотрена установка вертикальных связей. В горизонтальной плоскости предусмотрена установка горизонтальных связей, а также создание диска жесткости профлистом покрытия. Соединение колонн с фундаментом принято жестким с креплением через анкерную группу, соединения колонн с фермами покрытия принято шарнирным. Металлические конструкции обработать Комбинированная огнезащитная система (конструктивная огнезащита) БОКА КИНЗОКИ-К модификации «ОР» Система предназначена для огнезащиты металлоконструкций с целью повышения их огнестойкости до 150 минут, в том числе на объектах I и II проектной степени огнестойкости в соответствии с требованиями СП 2.13130.2012, п.5.4.3, и предотвращения распространения пламени при развитии пожара. По боковым поверхностям фундаментов, соприкасающихся с грунтом, устроить гидроизоляцию в 2 слоя на резинобитумной мастике. **Промышленные секционные ворота в количестве трех штук** Размер проема: 3500х3500мм (ширина х высота) Тип полотна (рисунок и тиснение панелей): S-гофр woodgrain Сторона установки привода: справа Ресурс пружин: 25 000 циклов . Окрашенные торсионные пружины. Тип монтажа: стандартный (H=1500мм) Ограничитель хода полотна: демпфер пружинный Расположение фурнитуры: справа Засов (устанавливать) Ручка двусторонняя HGI-40.007 (устанавливать) **Калитка с низким порогом 100 мм** Размер проема калитки в свету: 880х1963 (ширина и высота) Направление открывания: вправо Запирание изнутри: с поворотной ручкой

	Цвет по RAL согласовать с Заказчиком.
Требования к подготовке основания	В качестве основания для опирания модуля использовать существующую площадку для хранения щебня и песка .
Тип отопление и требования	Не предусмотрено
Требования к вентиляции модуля	Вентиляция - естественная при использовании открывающихся калиток ворот.
Водоснабжение и водоотведение	Не предусмотрено
Электрооборудование и электроосвещение модуля	Не предусмотрено
Гарантийный срок на работы	36 месяцев с даты подписания Сторонами документа о приемке

Приложение №1
к Техническому заданию

Спецификация

№	Наименование работ	Кол-во (шт.)	Цена (руб.), в т.ч. НДС/НДС не облагается	Сумма (руб.), в т.ч. НДС /НДС не облагается
1 этап	Изготовление металлоконструкций. Покраска металлоконструкций. Монтаж каркаса сборно-разборного модуля.	1		
2 этап	Монтаж стеновых и кровельных сэндвич-панелей. Монтаж секционных ворот.	1		
	Итого			

Всего наименований 2, на сумму _____ (прописью)

Составил:

Заместитель директора М.К. Платонов